EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT

San José de Cúcuta, 23 de septiembre de 2026

RADICADO EAS-OF-2026-028-2

Señores

UNIÓN TEMPORAL INTER PALOGORDO

Interventoría del proyecto

Villa del Rosario, Norte de Santander

CON COPIA Geoestudios RG S.A.S. · Ing. Roymar Alberto Gelves Galvis (consultor) · Unión Temporal Paz a lo Bien (contratante del estudio)

ASUNTO

Verificación de la subsanación de las observaciones al estudio geotécnico ET-RG-09-2026 · Centro de Convivencia «Paz a lo Bien» Tipo 1, corregimiento de Palogordo, Villa del Rosario.

VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN

CONCEPTO DE INTERVENTORÍA · EAS-INT-2026-028

Respetados señores:

En ejercicio de la interventoría técnica, Earth Analytics Solutions verificó la atención dada por el consultor a las observaciones del informe de revisión EAS-INF-2026-028, a partir de la comunicación OF-RG-2026-15 del consultor, Geoestudios RG S.A.S. (Ing. Roymar Alberto Gelves Galvis, MP 54202-370700 NTS), fechada el 14 de septiembre de 2026, y de la versión 3f del estudio ET-RG-09-2026. El detalle punto por punto, con las citas y la evidencia de cada verificación, se consigna en el **informe de verificación EAS-INF-2026-028-2**, que hace parte integral de este oficio.

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

11 atendidas | **4 atendidas parcialmente** | **2 requieren recálculo** | **1 retirada por la interventoría**

El consultor atendió en una semana las dieciocho observaciones e incorporó al estudio información de valor —formatos de campo, tablas de síntesis, correlaciones del SPT de varios autores, coordenadas, matriz de riesgos y certificados de calibración—, lo que la interventoría reconoce y agradece. Se reconoce asimismo la razón del consultor en la observación R03, que se retira.

PENDIENTE PARA EL CIERRE

1. **Hipótesis de resistencia (R01).** Las memorias emplean a la vez la cohesión no drenada de Stroud y el ángulo de fricción drenado de las correlaciones. Con una sola hipótesis por zona, la capacidad admisible resulta del orden de 110 a 185 kPa, frente a los 151 a 405 kPa de la Tabla 12, y debe guardar coherencia con el perfil sísmico tipo E adoptado.

2. **Cárcamo (R14).** Ajustar los parámetros a la profundidad de apoyo (0,60 m) e incluir los términos de N_q y N_γ de la ecuación.

Quedan además cuatro ajustes menores —indicar el sondeo representativo de cada zona, actualizar la tabla de empujes de las conclusiones, sincronizar los valores del SPT y allegar los certificados de balanza y horno— y algunas sugerencias técnicas que no condicionan el cierre. **Ninguno requiere exploración ni ensayos adicionales.** Con presiones de servicio de 50 a 83 kPa, la seguridad de las estructuras no está en cuestión.

CONCEPTO

SUBSANACIÓN PARCIAL · CONCEPTO CONDICIONADO

El concepto de **APROBADO CON OBSERVACIONES** emitido mediante el oficio EAS-OF-2026-028 se mantiene, condicionado a la atención de las acciones A01 y A02 del informe EAS-INF-2026-028-2. Mientras tanto, se recomienda que el diseño estructural no adopte todavía los valores de capacidad admisible de la Tabla 12 de la versión 3f. La interventoría verificará la nueva edición del estudio.

Se recomienda poner este oficio y su informe en conocimiento del diseñador estructural. La responsabilidad técnica del contenido del estudio, de sus memorias de cálculo y de los parámetros allí consignados corresponde al profesional que lo suscribe, conforme al memorial de responsabilidad que hace parte del documento y a lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

Cordialmente,

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR
INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA
C.C. 1.090.520.236
121037-0576623 NTS

VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL
EAS-OF-2026-028-2 · EAS-SGC v1.0
https://earthas.co/v/0d1ad8bf6593f69f/

EARTH ANALYTICS SOLUTIONS // OFFICIAL DOCUMENT